

Произведён осмотр объекта строительства в соответствии с распоряжением Главы ОА ГО «Жатай» за №633-р от 17.09.2020г на осуществление независимого контроля по соответствию параметрам проекта объекта: «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000м³/сутки в п. Жатай».

Строительство ведётся на основании разрешения на строительство №14-RU 143302000-674-2020 от 27.03.2020г., выданное ОА ГО «Жатай» и Концессионным соглашением от 30.06.2020г. Проектную и рабочую документацию разработал ООО «Южный проектный институт». Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – реестр ГИС ЕГРС №14-1-1-3-002714-2020 от 06.02.2020г, достоверность сметной стоимости подтверждает заключение государственной экспертизы за №14-1-12-008857-2020г от 26.03.2020г.

Застройщик: **АО «Водоканал».**

Генеральный подрядчик: **ООО «Сахастрой -2002»**


Сроки выполнения работ: сентябрь - ноябрь 2021 года.

Выполнить согласование с проектной организацией, так как согласно исполнительным съемкам отдельные сваи имеют отклонения в плане более 50 мм.

Наращивание арматуры сваи произведено при помощи вязальной проволоки, что не соответствует проекту, где арматура наращивается ванной сваркой, согласно актам.

Выполнить согласование с проектной организацией на замену добавки, так как согласно проекту, гидроизолирующая добавка добавляется в бетонную смесь во время ее приготовления, при этом должна быть применена добавка «КТТрон-5»

Начальник отдела архитектуры и капитального строительства
Окружной Администрации ГО «Жатай»



Татарченко В.И.